

# Checklist Instalação

## Verificações de pré-instalação

- Disjuntor de Sobrecorrente ajustado para a corrente nominal do carregador
- Seção do cabo (mm<sup>2</sup>)
- Queda de tensão dentro dos limites de norma
- Espaço livre ao redor do carregador
- Altura da instalação
- Disponibilidade de internet
- Proteção Elétrica: Disjuntor, DR tipo A, DPS classe II

## Verificações da Instalação

- Seletor de corrente interno na correta posição (1 → 7)
- Fiação elétrica bem presa nos bornes

## Verificações de Configuração do Carregador

- Aplicativo myWallbox está atualizado na última versão em seu celular
- Conexão Bluetooth estabelecida com o celular
- Carregador atualizado para a última versão de firmware/software

## Comissionamento do Carregador

- Carregador **desvinculado** da conta do instalador
- Carregador **vinculado** a conta myWallbox do cliente
- Carregador testado com algum VE
- Carregador testado com caixa de teste

### **Nota**

**De acordo com os regulamentos atuais, pode ser obrigatório emitir um Certificado de Conformidade**

#### Legal Notice

- Em nenhum caso a WALLBOX será responsável por danos diretos, indiretos, especiais, incidentes ou consequenciais decorrentes do uso ou instalação inadequada de qualquer software ou hardware descrito neste documento.
- Este documento foi originalmente escrito em inglês. Versões em outros idiomas são uma tradução do documento original e a WALLBOX não pode ser responsabilizada por erros na tradução.
- Este documento e partes dele não devem ser reproduzidos ou copiados sem permissão por escrito da WALLBOX, e seu conteúdo não deve ser divulgado a terceiros nem usado para qualquer finalidade não autorizada.